

伊方発電所の放射性固体廃棄物処分に係る搬出作業の確認結果について

R 3. 11. 7
原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 搬出作業の概要

四国電力(株)から令和3年10月7日に事前連絡があった、伊方発電所の放射性固体廃棄物処分に係る搬出作業が、次のとおり実施されました。

- (1) 搬出数量：800本（輸送容器100個）
- (2) 搬出完了日時：令和3年11月7日 12時45分（輸送船出港時間）
- (3) 搬出先施設名：日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター
(青森県上北郡六ヶ所村)

2 県の確認結果

県では、職員が搬出作業に立会いし、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であることを確認するとともに、搬出作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

単位： μ Sv/h

測定場所	測定値(最大値)	基準値
輸送容器表面	38	2,000
輸送容器表面から1mの距離	4.2	100
車両表面	2.2	2,000
車両表面から1mの距離	1.3	100