

伊方発電所の放射性固体廃棄物の搬出完了について

1 搬出作業の概要

四国電力(株)から、令和6年2月15日に事前連絡(2月29日、3月7日及び3月8日に変更連絡)があった伊方発電所の放射性固体廃棄物搬出作業は、以下のとおり実施されました。

搬出数量	放射性固体廃棄物 1,000本 (輸送容器: LLW-2型 125個)
搬出先施設名	日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター (青森県六ヶ所村)
搬出完了日時 (輸送船出港日時)	令和6年3月12日(火) 11時00分

2 県による搬出作業の確認結果

県職員が、伊方発電所での搬出作業に立ち会いし、輸送容器表面等の放射線測定結果が法令で定める基準値以下であるなど、当該作業が安全に完了したことを確認しました。

【放射線測定結果】

測定箇所	測定値【最大値】 (μ Sv/時)	基準値 (μ Sv/時)
輸送容器表面	13.0 <	2,000
輸送容器表面より1mの距離	3.0 <	100
車両表面	5.0 <	2,000
車両表面より1mの距離	0.7 <	100